



- | | | | |
|--|------------------------|--|----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> AV Antwerpen | : Tel.: (03) 221 86 11 | <input type="checkbox"/> AV Hasselt | : Tel.: (011) 25 32 86 |
| <input type="checkbox"/> AV Brabant | : Tel.: (02) 674 57 11 | <input type="checkbox"/> AV Kortrijk | : Tel.: (056) 26 61 11 |
| <input type="checkbox"/> AV Brugge | : Tel.: (050) 36 86 10 | <input type="checkbox"/> AV Liège | : Tel.: (04) 247 47 33 |
| <input type="checkbox"/> AV Charleroi | : Tel.: (071) 34 49 00 | <input type="checkbox"/> AV Namur | : Tel.: (081) 25 51 00 |
| <input type="checkbox"/> AV Gent | : Tel.: (09) 244 77 11 | <input type="checkbox"/> AV Luxembourg | : Tel.: (00-352) 481 85 81 |

Code PC Resi.

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:	VERSLAG nr: <u>198C 296</u>
Naam, Voornaam: <u>E. Luyssens</u>	Lid nr: <u>73643</u> Ontvangstbewijs nr: _____
BTW nr: <u>Beurba</u>	Installatie Naam: <u>S.M.A.</u>
of identiteitskaartnr: <u>(werf 2303)</u>	Adres: <u>Kerkste 54-56</u>
Stroomleverancier: _____	<u>BOOM</u>
Meter nr: _____ stand: _____	Datum onderzoek: <u>18.06.2001</u>
Wijze van meting: <input type="checkbox"/> dag - <input type="checkbox"/> tweevoudig - <input type="checkbox"/> nachttarief -	Eigenaar of aangestelde: Tel.: _____
	Naam, Voornaam: _____
	Adres: _____
	Aanvrager: <u>cust</u>

Type van bezoek: 270 271 276 AREI Aard installatie: Nieuwe Uitbreiding Wijziging Bestaande Tijdelijke
 Onderzoek volgens de voorschriften van: AREI art. 86 87 88 95 ARAB T.R. Stroomleverancier

Installatie ontworpen voor een spanning van 230 V, AC, Bescherming aansluiting: 60 A Type: _____
 Omschrijving aansluiting: _____ Kabeltype: _____ Doorsnede: _____ x _____ mm²
 Voeding hoofdbord: 2 x 10 mm² Aantal borden: 7 Aantal eindstroombanen: 17
 Type aardelektrode: lus Spreidingsweerstand: 1 Ohms Algemeen isolatieniveau: 1 M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag en werden voor gezien getekend.

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

geen

De hoofddifferentieel ~~was~~ werd ~~met~~ - gelood.
 De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 18.06.2006 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:
 DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE IS - IS NIET - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
 DE INSTALLATIE ~~WAS~~ - MAG - MAG NIET - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

De installatie moet vóór _____ opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen omdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen: schemas
 VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de directeur-generaal
 Naam, Agentnr., Handtekening

0198
F. Bastiaens